

ЛИНЕЕН ГРАФИК
начало 08.02.2016 г. - край 07.05.2016 г. - 90 дни

№	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	мярка	количес- тва	човеко- дни	работни ци	период	08.02.16	15.02.16	22.02.16	29.02.16	07.03.16	14.03.16	21.03.16	28.03.16	04.04.16	11.04.16	18.04.16	25.04.16	02.05.16
	Подготвителни работи			12	5	08.02.-09.02.2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СТОМАНОБЕТ. КОЛОНИ С РАЗМЕРИ 65/85 Н = 3,50 М.						5												
1	Демонтаж на стара бронировка	бр.	6	11	5	10.02.-11.02.2016	5	10											
2	Почистване и грундиране на колони с грунд	м2	285	59	5+5	12.02.-17.02.2016			5										
3	Доставка и монтаж на анкер N10x150 мм.	бр.	315	16	5	25.02.-27.02.2016			2										
4	Изработка, доставка и монтаж на планка 50/50/10	бр.	315	2	2	29.2.2016			6										
5	Доставка и монтаж на шина 50.10	кг.	1021	12	6	29.02.-01.03.2016				11									
6	Доставка и монтаж на L профил 100x100x10	кг.	5940	225	11	02.03.-22.03.2016				2									
7	Доставка и монтаж на шина 50.5	кг.	2095	25	2	02.03.-22.03.2016								5					
8	Торкретиране на колони с цименто-пясъчен разтвор	м2	285	17	5	29.03.-01.04.2016										1			
9	Доставка и монтаж на L профил 60x60x6 за пред.кожух	кг.	180	7	1	11.04.-18.04.2016										6			
10	Доставка и монтаж на ламарина с d = 5 мм. за пред. кожух	кг.	2050	78	6	11.04.-24.04.2016												5	
11	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2	432	50	5	25.04.-04.05.2016													5
12	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2	285	14	5	10.02-11.02.2016, 05.05.2016	5												5
	СТОМАНОБЕТ. КОЛОНИ С РАЗМЕРИ 60/60 Н = 3,50 М.																		
13	Демонтаж на стара бронировка	бр.	6	11	5	12.02.-13.02.2016	5												
14	Почистване и грундиране на колони с грунд	м2	118	25	5+5	18.02.-19.02.2016		10											
16	Доставка и монтаж на L профил 100x100x10	кг.	3068	116	12	23.03.-01.04.2016							12						
17	Доставка и монтаж на шина 50.5	кг.	870	11	1	23.03.-01.04.2016							1						
18	Торкретиране на колони с цименто-пясъчен разтвор	м2	118	7	5	02.04.-04.04.2016								5					
19	Доставка и монтаж на L профил 60x60x6 за пред.кожух	кг.	180	7	2	28.04.-30.04.2016												10	
20	Доставка и монтаж на ламарина с d = 5 мм. за пред.кожух	кг.	768	29	10	28.04.-30.04.2016												2	
21	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2	95	11	5	01.05.-05.05.2016													5
22	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2	118	6	5	15.02-16.02.2016, 06.05.2016		5											5
	СТОМАНОБЕТ. КОЛОНИ С РАЗМЕРИ 45/60 Н = 3,50 М.																		
23	Почистване и грундиране на колони с грунд	м2	166	35	5+5	22.02.-25.02.2016			10										
24	Доставка и монтаж на L профил 100x100x10	кг.	7670	290	12	02.04.-27.04.2016									12				
25	Доставка и монтаж на шина 50.5	кг.	1222	25	1	02.04.-27.04.2016									1				
26	Торкретиране на колони с цименто-пясъчен разтвор	м2	166	10	5	29.04.-30.04.2016												5	
27	Грундиране и боядисване колони двукратно	м2	132	15	5	04.05.-06.05.2016													5
28	Монтаж и демонтаж на стр. скеле	м2	166	9	5	20.02.2016, 07.05.2016		5											5