



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, тел.: +359 56 876 880, факс: +359 56 876 881

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КЛОН-ТП БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕКИП -5“ ООД

ОБЕКТ: „Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС гр. Бургас 8000 ул. Ал. Батенберг №1, пк. 177, тел. 056 876880, факс: 056 8768 e-mail: office.burgas@bgports.bg
2-17/1/30.12.2021

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № Д-17/ 17.06.2020 Г.

Днес, 30.12.2021 год., в гр. Бургас, между:

КЛОН-ТП БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЕИК 130316140, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, представлявано от Ивайло Иванов – Директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

„ЕКИП -5“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Войнишка“ №9, вх.1, ет.4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/регистър БУЛСТАТ с ЕИК. 102910278, представлявано от Мартин Димитров Василев, в качеството му на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.4, ал.5 от Договор № Д-17/ 17.06.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток“

МОТИВИ:

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се налага поради непредвидени обстоятелства, съгласно чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, а смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост и оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги и съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването и дублиране на разходи на възложителя. За "Непредвидени обстоятелства" в съответствие с дефиницията на понятието, съгласно Допълнителни разпоредби към ЗОП /т.27/, се приемат обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Обектът „Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал Изток-1“ е първа категория от номенклатурата на видовете строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Наредба № 1/ 30.07.2003 г. на МРРБ. За него има издадено Разрешение за строеж № РС-14/ 09.03.2020г. Сградата представлява сферично тяло с ограждащ пръстен от неръждаема стомана. За изпълнението на обекта е сключен договор за изпълнение № Д-17/ 17.06.2020 г. с „Екип-5“ ООД на стойност 1 624 781,76 лв. без ДДС. В процеса на строителството с писмо № 05-05-9/37/ 13.08.2020г.

изпълнителят информира възложителя, че след направено запитване е получил отказ за производство на две полусфери, от заводи в Турция, Румъния и България. Производството на стоманените полусфери е невъзможно и в рамките на строителната площадка на обекта. Невъзможността да се изработи сферичното тяло по посочената в проекта технология, налага препроектиране и избор на нова технология, а именно огъване в заводски условия и монтаж на място на отделните елементи на сферата. Сферичната черупка ще се съглобява от 44 бр. елемента с минимум 6 мм дебелина от стомана 316L, заварени с монтажни заваръчни шевове и полирани до огледален блясък min 8K.

Промените в технологията за изработка на сферичното тяло са отразени в изменение на инвестиционния проект по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ, съгласуван и подписан от проектантите на обекта. Тъй като промените са пряко свързани с изпълнението на инвестиционния проект, допълнителните работи не могат да бъдат икономически и технически разделени от предмета на поръчката, което обуславя необходимостта от възлагането на допълнителни СМР с цел завършване на обекта и пускането му в експлоатация. За обекта има влязла в сила Заповед № РС-110/ 18.12.2020 г. на МРРБ за допълване на разрешението за строеж. Новата стойност на необходимите строително-монтажни работи за целия обект, включително и допълнително възникналите е 2 244 527,58 лв. без ДДС. Към част СК има изготвена количествена сметка, като след предоставена оферта за допълнително възлаганите строителни дейности от изпълнителя и остойностяване, сумата на допълнително възлаганите дейности възлиза на 678 702,47 лв. без ДДС. Част от тази сума, а именно 58 956,65 лв. без ДДС, ще бъдат усвоени по реда на чл.5, ал.1 и ал.2 от Договор № Д-17/ 17.06.2020г. за изпълнение на непредвидени работи. За останалата част от сумата - 619 745,82 лв. без ДДС ще бъде подписано допълнително споразумение между изпълнителя и възложителя, възложени по реда на чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП.

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

РАЗДЕЛ III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 4, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:


Общата стойност на договора е в размер на 2 244 527,58 лв. (два милиона двеста четиридесет и четири хиляди петстотин двадесет и седем лева и петдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС и се състои от стойността на основния договор в размер 1 624 781,76 лв. (един милион шестстотин и четири хиляди седемстотин осемдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки.) без вкл. ДДС, в т.ч. и 10 % (десет процента) за непредвидени работи и стойността на допълнително възлаганите строително-монтажни работи в размер на 619 745,82 лв. /шестстотин и деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и осемдесет и две стотинки/ без вкл. ДДС.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № Д-17/ 17.06.2020 г. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличено на
осн. 33ЛД
Ивай
Директор на
Клон-териториално деление „Пристанище Бургас“
ДП „Пристанищна инфраструктура“



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено на
осн. 33ЛД
Мартин Василев
Управител на
„ЕКИП-5“ ООД





- ПРОЕКТИРАНЕ -
- МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ -
- СТРОИТЕЛСТВО - ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ -

гр. Бургас, България 8019,
Северна Промислена Зона
тел.: 056/866 460, ekip5@gbg.bg,
www.ekip5.com



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАНЕТАРИУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ТЕРМИНАЛ ИЗТОК

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)
1	Направа на стоманена облицовка от неръждаема ламарина с огледална повърхност, s 6мм, 316L Mirror за образуване сфера /за полистов монтаж/	кг	18 937,16	18,05	341 815,41
2	Изработване, доставка и монтаж на опорна метална конструкция за КОЗИРКА от неръждаема стомана 1.4301 с мин. граница на провлачване $f_u=190$ Мпа - SS316L	кг	4 470,52	23,87	106 690,88
3	Направа на шаблон и матрица	бр	1,00		0,00
4	Заваряване на облицовко с пълен провар, двустранно /на обекта/	мл	675,30	200,40	135 328,79
5	Финишно шлайфане и полиране на цялата сфера /на обекта/	м2	203,00	176,90	35 910,74
ОБЩО:		лева			619 745,82

Забележка:

1. Ще бъдат използвани налични шаблон и матрица.

Дата: 21.12.2021 г.

Управител:

Заличено на
осн. ЗЗЛД

/Димитър Василев/