

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС гр. Бургас 8000 ул. "Ал. Батенберг" №1, нк177, тел.056 876886, факс 056 876881 Регистрационен индекс и дата Д-18/11/04.04.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № Д - 18/07.07.2015 г.

Днес 04.04......2016 г., в град Бургас се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. КЛОН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС, ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЕИК 130316400023, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1, представлявано от ИВАЙЛО ИВАНОВ - Директор на Клон-териториално поделение Бургас, от една страна, наричана по-долу за краткост **Възложител**

и

2. ДЗЗД „Магазия инженеринг, с ЕИК 176881663, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №59а, представлявано от Теодоси Огнянов Бояджиев, ЕГН 8604107185, с лична карта № 645285566, издадена на 05.08.2014 г. от МВР - гр. София, в качеството му на пълномощник, съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 3614 от 29.06.2015 г. на нотариус Богдана Бъчварова, в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, от друга страна, наричано по-долу за краткост **Изпълнител,**

На основание чл. 116 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 147 и § 23 от ЗОП и Доклад на Директор на клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ относно изпълнение на Договор № Д - 18/07.07.2015 г. с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ИНЖЕНЕРИНГ/ ЗА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА МАГАЗИЯ 1 НА ТЕРМИНАЛ ИЗТОК-1 НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“.

МОТИВИ:

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се налага, когато, поради непредвидени обстоятелства, е възникнала необходимост от извършване на допълнително проектиране и допълнителни СМР, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, а смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически и технически причини, включително оперативна съвместимост със съществуващо оборудване и съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с

поддръжката, експлоатацията и обслужването, както и дублиране на разходи на възложителя. "Непредвидено обстоятелство", в съответствие с дефиницията на понятието съгласно Допълнителни разпоредби към ЗОП /т.27/, се приемат обстоятелствата, свързани с възникване на допълнително проектиране и допълнителни СМР, които не са могли да бъдат предвидени с първоначалния проект и са възникнали след сключването на договора за изпълнението на основната поръчка, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Това обуславя необходимостта от възлагане на допълнително проектиране и строителство на същия изпълнител, тъй като същите не могат да бъдат технически и икономически разделени от предмета на основния договор и е съществено необходимо за цялостното изпълнение на обекта.

В Договор № Д - 18/07.07.2015 г. е предвидено изработване на технически проект по задание и изпълнение на предвидените СМР за модернизация на сградата. В изготвения технически проект е предвидено, на първо ниво да се разположат ресторант, фойе – чакалня, офиси, охрана и информация» билетен център, кафе, магазини, изложбена - музейна част и магазин към нея, а на изграденото второ галерийно ниво, да бъдат поместени многофункционална зала, офиси и кабинети. С Решение № 8928 от 22.07.2015 г. на ВАС по адм. д. № 13212/2014 г., бе отменена Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“, което се отразява в приходната част на предприятието и рефлектира в инвестициите и разходите по поддръжката на пристанищната инфраструктура. Към настоящия момент и в съответствие с действителната пазарна и стопанска конюнктура в страната и, съобразно средносрочните прогнози на правителството за макроикономическата рамка на развитие, не е целесъобразно и финансово оправдано да се изгражда изложбена-музейна част. Такава е предвидена в концепцията за изграждане на сграда за конгресен център в близост до „Магазия I“. В тази връзка, ако бъдат изградени две нови бистра на мястото на експозиционната зала, всяко от които с капацитет между 100-120 души, то това биха били допълнителни приходи за предприятието и ще намали срока за откупуване на инвестицията за обекта. При преустройство на изложбения център в две зали за бистра, които са с площ общо около 650 кв.м., това означава допълнителен приход за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Преустройството на проектираната изложбена-музейна част, в две зали за бистро, налага допълнително проектиране и допълнителни видове СМР на стойност 430 190,35 (четиристотин и тридесет хиляди сто и деветдесет лв. и 0,35 ст.) лева без ДДС, съгласно изготвени и одобрени от ММРБ, ексекутивна документация и Количествено-стойностна сметка.

Поради невъзможност от разделяне на работата, гаранционните срокове за изпълнение и последващото въвеждане на обекта в експлоатация, се налага да бъде извършено изменение на основния договор. Предвид горепосочените непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителните видове и количества СМР на същия изпълнител при следните условия: - Възникнали са обстоятелства,

които възложителя не е могъл да предвиди при сключването на основния договор. Допълнителните видове и количества СМР и проектирането, не могат технически и икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя и са съществено необходими за изпълнението на поръчката.

Предвид гореизложеното, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

Раздел III Цена и начин на плащане, Чл. 3. (1) от Договора, се изменя, както следва:

Общата стойност на договора в размер на 4 193 912, 51 (четири милиона сто деветдесет и три хиляди деветстотин и дванадесет лв. и 0,51 ст.) без ДДС и се състои от стойността на основния договор, в размер на 3 799 915.74 (три милиона седемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и петнадесет лв. и 0,74 ст.) лева без ДДС и стойността на допълнително проектиране и допълнителните видове СМР, съгласно разработена количествено-стойностна сметка - Приложение № 1, неразделна част от споразумението, в размер на 430 190,35 (четиристотин и тридесет хиляди сто и деветдесет лв. и 0,35 ст.) лева без ДДС.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № Д - 18/07.07.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор

Клон-териториално Подделение Бургас
ДП „ Пристанищна инфраструктура



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕОДОСИИ БОЯДЖИЕВ

Пълномощник

