



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ

гр. Лом - 3600, ул. „Пристанищна” №21, e-mail: office.lom@bgports.bg, Тел: (+359 971) 68 380, Факс: (+359 971) 66 972

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 11/12.09.2016г.

Днес, 17.10..... 2016г. в гр.Лом, между:

1. КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 1303161400015, със седалище и адрес на управление: град Лом – 3600, област Монтана, пл. „Независимост”, представлявано от Росен Борисов – директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 106017566, със седалище и адрес на управление: гр. Оряхово, ул. „6-ти септември” 22, бл. 6 вх. Б ап. 16, представлявано от Николай Тодоров Тошев – управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 194, ал.3 във връзка с чл. 116, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 147 от ЗОП и Доклад на Директора на Клон - териториално поделение Лом относно необходимостта от изменение на Договор № 11/12.09.2016г. с предмет „Почистване прилежащата акватория на пристанищен терминал Видин - Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин”.

МОТИВИ:

Изменението е изцяло в съответствие с изискванията на ЗОП и се налага поради наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП. Първоначалната схема на депо за изхвърляне на наносни отложения в участъкът от км. 786.500 до км. 785.600, издадена от ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ не е одобрена от ИА „Морска администрация“ – дирекция „Речен надзор – Лом“ и е издадена нова схема на депо в участък от км. 784.400 до км 785.00.

Разстоянието до новото депо е увеличено с 1,5км., а новообразуваната единична цена възлиза на 5,00лв./куб.м., поради което разходите на Изпълнителя се увеличават с 16 560.00лв. без ДДС.

С изменението не се променя цялостния характер на поръчката, стойността не надхвърля стойността на прага по чл.20, ал. 1 от ЗОП, а също така не е налице нито една от хипотезите за „съществено изменение“, уредени в чл.116, ал.5 от ЗОП.

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение:

Раздел II. ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ, чл.2 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора възлиза **215 632,07лв. (двеста и петнадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева и седем стотинки)** без ДДС или **258 758,48 лв.**


(двеста петдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) с ДДС.

Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 11/12.09.2016г.

Настоящия анекс се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


Росен Борисов

Директор на клон - териториално поделение Лом
на ДП „Пристанищна инфраструктура“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Николай Тошев

Управител на
ЕТ „Ремо-Николай Тошев“

